

檔 號：

107.10.30

保存年限：

545

T8

南投縣政府 函

傳真收文
附件取辦

地址：54001南投市中興路660號
承辦人：技士 吳崇岳
電話：049-2222729
傳真：049-2244805
電子信箱：qsxdr69@nantou.gov.tw

台中市西屯區大墩十九街186號12樓

受文者：台灣世曦工程顧問股份有限公司

台灣世曦工程顧問(股)
總收文號：1070034926
收文日期：107/10/30
附 件：已由單位取辦

發文日期：中華民國107年10月23日
發文字號：府工水字第1070238717號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送本府107年10月3日「貓羅溪水環境改善計畫(第一期)」
工程督導紀錄表乙份，請確實依據督導意見辦理，請 查照。

正本：台灣世曦工程顧問股份有限公司、松聯營造股份有限公司
副本：本府工務處

縣長 林明溱

本案依分層負責規定授權主管科長決行



工程督導紀錄表

日期：107 年 10 月 03 日

主辦單位： 南投縣政府工務處水利工程科	承包廠商： 松聯營造股份有限公司	監造單位： 台灣世曦工程顧問股份有限公司
工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)		工程地點： 九二一紀念公園旁
預算金額：49,467,889 (發包工作費：)	契約金額：33,630,000	工程期限：210 日曆天
開工日期：107 年 07 月 17 日	停、復工日期	預定進度：12.33% 實際進度：10.15%
督 導 紀 要	1. 本工程地下水箱補給供水來源及路線問題與工商展覽會館中心辦理會勘。 2. 工商展覽會館中心後方之九二一地震紀念公園邊坡與本工程交界處，現況鋪面已有沉陷現象及坡面已為沖蝕邊坡，遇逕流水則有坍塌情形。 3. 銜接九二一地震紀念公園處須考量排水問題及串聯入口設施之位置，請設計單位評估是否適宜。 4. 九二一地震紀念公園銜接處之既有欄杆拆除後，設計單位應規劃收邊美化方式。	
綜 合 意 見	1. 工商展覽會館中心表示銜接水源處需增設水閥及分水表，現有申請水量僅為 1 1/2" 管徑供水，屆時辦理活動恐有影響用水正常情形，請設計單位研議是否增設中繼水箱儲水。 2. 森林階梯與九二一地震紀念公園銜接位置屬經常性坍塌邊坡，建議步道選擇地勢較為平緩處施作並取消森林階梯，另就前開坍塌區域已產生鋪面沉陷部分，請設計單位評估修繕費用並改善其排水問題。 3. 二次側用電部分，管線應採下地方式辦理，嚴禁採架空電桿方式供電，請設計單位特別注意。	