

監 造 報 表

報表編號：CD- 288

本日天氣：上午：晴 下午：陰雨

填報日期：110年10月1日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：	288 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.36%	累計	85.80%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日		
剩 餘 工 期：	45 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.09%	累計	84.29%	契 約 金 額：	原 契 約：		20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-1.51%		變 更 後 契 約：		23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.0009	0.8429	84.29%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	2.0000	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931(馬歇爾儀試驗器)混合料密性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.0009	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.0009	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.0009	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	自由管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利權、營業稅(以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	0.0009	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	2.0000	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0009	0.8429	84.29%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、拋石固床施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 289

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年10月2日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日		
累 計 工 期：		289 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.36%	累計	86.16%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日
剩 餘 工 期：		44 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	84.29%	契 約 金 額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：		0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-1.87%					變 更 後 契 約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.8429	84.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005紅細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基準混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	監理管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.8429	84.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 290

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年10月3日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	290 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.36%	累計	86.52%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	43 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	84.29%	契 約 金 額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-2.23%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.8429	84.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基岩混合料型性直剪壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛施設及管理維護費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	技術管理費(含二地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、屬主管外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.8429	84.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 291

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年10月4日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	291 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.36%	累計	86.87%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	42 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	84.29%	契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：23,709,734	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		-2.58%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.8429	84.29%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	甲	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗, A3005自迴粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗, A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長300x寬170cm, 基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.8429	84.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、管制站設備拆除復原整理。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 292

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年10月5日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱：		旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：		109年12月18日		
累 計 工 期：	292 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.36%	累計	87.23%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日		
剩 餘 工 期：	41 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	84.29%	契 約 金 額：	原 契 約：			20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-2.94%					變 更 後 契 約：			23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	0.8429	84.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293L馬歇爾儀試驗壓實混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	領有管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.8429	84.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、管制站設備拆除復原整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 293

本日天氣：上午：雨 下午：晴

填報日期：110年10月6日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）					承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司								
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日							
累計工期：		293天		預定進度(%)：		本日 0.26% 累計 87.49%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		40天		實際進度(%)：		本日 0.00% 累計 84.29%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		-3.20%				變更後契約：23,709,734					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：															
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程							12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費		全	1.00	-	0.8429	84.29%
1	土方工作，挖方		T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料		M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施，施工便道		kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用		式	1.00	-	0.8429	84.29%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費		式	1.00	-	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費		式	1.00	-	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業		式	1.00	-	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費		台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面		T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費						
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)		M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費		次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費		式	1.00	-	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費		月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)		式	1.00	-	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費		盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)		式	1.00	-	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費		座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費		式	1.00	-	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費		式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費		式	1.00	-	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗		包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費		組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)		個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面		座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用		個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆		座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費		座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程							j	黃色警示帶(每捲200m)		包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)		式	1.00	-	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費						
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)		式	1.00	-	0.8429	84.29%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005相細粒料篩析法		件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)		次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料壓實度試驗法		組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費		支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，澀青含油量試驗		組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費		式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288澀青路面壓實度試驗法		個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電		月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147澀青路面混合料壓實試驗厚度或高度試驗方法		個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用		支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費						
8	發電機租用費(備用電力)		全	1.00	-	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費		式	1.00	-	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理		全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費		全	1.00	-	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)		面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)，利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)		全	1.00	-	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費		面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)		全	1.00	-	0.8429	84.29%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：															
-															
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：															
-															
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：															
1、管制站設備拆除復原整理。															
填表人：工程員林逸修 工務所主任：正工程師黃文斌															

監 造 報 表

報表編號：CD- 294

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年10月7日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	294 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.26%	累計	87.75%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	39 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.00%	累計	84.29%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：				-3.46%		變 更 後 契 約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	-	0.00%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築施設,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	0.8429	84.29%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	0.8429	84.29%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	50,214.90	72.25%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	0.8429	84.29%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	0.8429	84.29%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293(L)馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青含油量試驗	組	10.00	-	1.00	10.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	0.8429	84.29%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.8429	84.29%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	-	0.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	0.8429	84.29%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招標管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	0.8429	84.29%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.8429	84.29%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、管制站設備拆除復原整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 295

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：110年10月8日 星期五

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：		109年12月18日			
累計工期：		295天		預定進度(%)：		本口	0.26%	累計	88.01%	預定完工日期：		110年11月15日	
剩餘工期：		38天		實際進度(%)：		本口	7.06%	累計	91.35%	契約金額：	原契約：		20,710,000
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		3.34%					變更後契約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	0.1571	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	19,285.10	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293L馬歇爾儀試驗混合料密性五動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	6.00	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	0.1571	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.1571	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	0.50	0.50	50.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	0.1571	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、租賃、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	0.1571	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0706	0.9135	91.35%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、管制站設備拆除復原整理。

-

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 296

本日天氣：上午：陰雨 下午：陰

填報日期：110年10月9日 星期六

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	296 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.26%	累計	88.28%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	37 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.35%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	3.08%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒材料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	0.50	50.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9135	91.35%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 297

本日天氣：上午：雨 下午：大雨

填報日期：110年10月10日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	297 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.26%	累計	88.54%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	36 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.35%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	2.82%					變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細細粒篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料穩定度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	0.50	50.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9135	91.35%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：

CD- 298

本日天氣：

上午：豪雨 下午：豪雨

填報日期：110年10月11日

星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	298 天	預 定 進 度 (%)：	本口	0.26%	累計	88.80%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	35 天	實 際 進 度 (%)：	本口	0.23%	累計	91.58%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	2.78%					變 更 後 契 約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料體析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293J馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	0.50	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0023	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：

工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 299

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年10月12日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠 商 名 稱： 旺旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1		次		開 工 日 期： 109年12月18日	
累 計 工 期：	299 天	預 定 進 度 (%)：		本日	0.26%	累計	89.06%	預 定 完 工 日 期： 110年11月15日	
剩 餘 工 期：	34 天	實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額：	原 契 約： 20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		2.52%					變 更 後 契 約： 23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293J(馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	技術管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 300

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年10月13日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	300 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.26%	累計	89.32%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日		
剩 餘 工 期：	33 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額：	原 契 約：20,710,000	
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	2.26%					變 更 後 契 約：23,709,734	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂欄欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基準混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 301

本日天氣：上午：陰雨 下午：雨

填報日期：110年10月14日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契約工期：	333天	契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日		
累計工期：	301天	預定進度(%)：	本日	0.26%	累計	89.58%	預定完工日期：110年11月15日	
剩餘工期：	32天	實際進度(%)：	本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額： 原契約：20,710,000 變更後契約：23,709,734	
工期展延：	0天	超前或落後(%)：		2.00%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	財務管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 302

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年10月15日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	302 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.26%	累計	89.84%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	31 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	1.74%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931/馬歇爾儀試驗混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	技術管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 303

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年10月16日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日				
累 計 工 期：		303 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.26%	累計	90.10%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：		30 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	91.58%		契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		1.48%				變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾值試驗法混合料型性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	租賃管理費(含土地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主要外賣責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 304

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年10月17日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	304 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.26%	累計	90.37%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	29 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	1.21%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293L(馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性直剪壓力試驗法)	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵管，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費，工程保險費(含第三人意外責任險，屬主意外責任險)，利潤，營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 305

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年10月18日 星期一

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	305 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.26%	累計	90.63%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	28 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	0.95%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗)混合料塑性流動度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、業主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜費)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 306

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年10月19日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司		
契約工期：	333天	契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日			
累計工期：	306天	預定進度(%)：	本日	0.26%	累計	90.89%	預定完工日期：110年11月15日		
剩餘工期：	27天	實際進度(%)：	本日	0.00%	累計	91.58%	契約金額：	原契約：20,710,000	
工期展延：	0天	超前或落後(%)：		0.69%		變更後契約：23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,000.00	50.00%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	7.00	70.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜費)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9158	91.58%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 307

本日天氣：上午：陰雨 下午：陰

填報日期：110年10月20日 星期三

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司				
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日				
累計工期：		307天		預定進度(%)：		本口	0.26%	累計	91.15%	預定完工日期：110年11月15日		
剩餘工期：		26天		實際進度(%)：		本口	0.24%	累計	91.82%	契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：23,709,734		
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		0.67%						

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	956.02	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	3.00	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0024	0.9182	91.82%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

1、溪南防汛道路瀝青混凝土取樣。

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、溪南防汛道路瀝青混凝土鋪設。

填表人：工程員林逸修

工程員林逸修

工務所主任：

正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 308

本日天氣：上午：晴 下午：陰

填報日期：110年10月21日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	308 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	91.42%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	25 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	91.82%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	0.40%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	69,500.00	100.00%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗基層混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9182	91.82%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、竣工測量資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 309

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年10月22日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	309 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	91.70%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	24 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.22%	累計	92.04%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	0.35%					變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	1,983.93	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A32931馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗方法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	包工管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0022	0.9204	92.04%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、竣工測量資料整理。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 310

本日天氣：上午：陰雨 下午：雨

填報日期：110年10月23日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司									
契約工期：		333天		契約變更次數：		1次		開工日期：109年12月18日									
累計工期：		310天		預定進度(%)：		本日0.27%		累計91.97%		預定完工日期：110年11月15日							
剩餘工期：		23天		實際進度(%)：		本日0.00%		累計92.04%		契約金額：		原 契 約：20,710,000					
工期展延：		0天		超前或落後(%)：		0.07%		變 更 後 契 約：23,709,734									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方			T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料			M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道			kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用			式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗			組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電			月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用			支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)			全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.9204	92.04%
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：																	
-																	
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：																	
-																	
四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：																	
1、竣工測量資料整理。																	
填表人：工程員林逸修																	
工務所主任：正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

報表編號：CD- 311

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年10月24日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	311 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	92.25%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	22 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	92.04%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超前或落後 (%)：-0.20%				變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施,施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗基層混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面配合度試驗法	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面配合度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵,D=2000mm,L=2.4m,耐高壓,租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅捐及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9204	92.04%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、本日無施作。

填表人：工程員林逸修	工務所主任：正工程師黃文斌
------------	---------------

監 造 報 表

報表編號：CD- 312

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年10月25日 星期一

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：		旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：		109年12月18日			
累 計 工 期：		312 天		預 定 進 度 (%)：		本日	0.27%	累計	92.52%	預 定 完 工 日 期：		110年11月15日	
剩 餘 工 期：		21 天		實 際 進 度 (%)：		本日	0.00%	累計	92.04%	契約金額：	原 契 約：		20,710,000
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		-0.47%					變 更 後 契 約：		23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	稅務管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9204	92.04%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、竣工測量資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 313

本日天氣：上午：雨 下午：雨

填報日期：110年10月26日 星期二

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	313 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	92.79%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	20 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	92.04%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-0.75%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近通填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9204	92.04%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、竣工測量資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 314

本日天氣：上午：陰雨 下午：陰雨

填報日期：110年10月27日 星期三

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司			
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日			
累 計 工 期：	314 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	93.07%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日			
剩 餘 工 期：	19 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	92.04%	契約金額：	原 契 約：20,710,000		
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	-1.02%					變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	km	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	738.74	52.77%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料壓實度試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝折(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	領薪管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9204	92.04%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、竣工資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 315

本日天氣：上午：陰 下午：陰雨

填報日期：110年10月28日 星期四

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日		
累 計 工 期：	315 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	93.34%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	18 天	實 際 進 度 (%)：	本日	4.42%	累計	96.46%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：		3.12%		變 更 後 契 約：23,709,734		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	661.00	1,399.74	99.98%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293(馬歇爾儀試驗混合料塑性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屋主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0442	0.9646	96.46%

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

-

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

-

四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

1、竣工資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：

正工程師黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 316

本日天氣：上午：雨 下午：陰

填報日期：110年10月29日 星期五

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：旺旺營造工程有限公司	
契 約 工 期：	333 天	契 約 變 更 次 數：	1 次				開 工 日 期：109年12月18日	
累 計 工 期：	316 天	預 定 進 度 (%)：	本日	0.27%	累計	93.61%	預 定 完 工 日 期：110年11月15日	
剩 餘 工 期：	17 天	實 際 進 度 (%)：	本日	0.00%	累計	96.46%	契約金額：	原 契 約：20,710,000
工 期 展 延：	0 天	超 前 或 落 後 (%)：	2.85%					變 更 後 契 約：23,709,734

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作，挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施，施工便道	kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	1,399.74	99.98%	三	職業安全衛生費					
6	土方工作，近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005組細粒料篩析法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料型性流動阻力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施，工程用電	月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理、試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	招商管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險，屬主要外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他雜支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	-	0.9646	96.46%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、竣工資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌

監 造 報 表

報表編號：CD- 317

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年10月30日 星期六

工 程 名 稱：		蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承 攬 廠 商 名 稱： 旺旺營造工程有限公司									
契 約 工 期：		333 天		契 約 變 更 次 數：		1 次		開 工 日 期：109年12月18日									
累 計 工 期：		317 天		預 定 進 度 (%)：		本日 0.27%		累計 93.89%		預 定 完 工 日 期：110年11月15日							
剩 餘 工 期：		16 天		實 際 進 度 (%)：		本日 0.00%		累計 96.46%		契約金額： 原 契 約：20,710,000 變 更 後 契 約：23,709,734							
工 期 展 延：		0 天		超 前 或 落 後 (%)：		2.57%											
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：																	
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程								12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費			全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作,挖方			T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品、拋石固床工,塊石,現地材料			M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施,施工便道			kM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用			式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費			式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業			式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費			台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面			T	1,400.00	-	1,399.74	99.98%	三	職業安全衛生費							
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)			M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%	a	職業安全衛生教育訓練費			次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費			月	8.00	-	9.00	112.50%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費			盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費			座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費			式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費			式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗			包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費			組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)			個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面			座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用			個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆			座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費			座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程								j	黃色警示帶(每捲200m)			包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費							
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)			式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3005組粒料篩析法			件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)			次	4.00	-	3.00	75.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3293(馬歇爾儀試驗)瀝青混合料壓實度試驗方法			組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費			支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, 瀝青含油量試驗			組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費			式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3288瀝青路面壓實度試驗法			個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電			月	10.00	-	8.00	80.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗, A3147瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗方法			個	10.00	-	-	0.00%
7	排水管道, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用			支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費							
8	發電機租用費(備用電力)			全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費			式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理			全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費			全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)			面	2.00	-	2.00	100.00%	六	設備管理費(含工地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、屬主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)			全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費			面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)			全	1.00	-	0.9646	96.46%
二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：																	
-																	
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：																	
-																	
四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：																	
1、竣工資料整理。																	
填表人： 工程員林逸修 工務所主任： 正工程司黃文斌																	

監 造 報 表

二層決行

工程員林逸修
主閱110.11.3

報表編號：CD- 318

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填報日期：110年10月31日 星期日

工 程 名 稱：	蘭陽溪30~34斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業（支出）						承攬廠商名稱：	旺旺營造工程有限公司			
契約工期：	333天	契約變更次數：	1次				開工日期：	109年12月18日			
累計工期：	318天	預定進度(%)：	本日	0.27%	累計	94.16%	預定完工日期：	110年11月15日			
剩餘工期：	15天	實際進度(%)：	本日	0.13%	累計	96.59%	契約金額：	原 契 約：20,710,000			
工期展延：	0天	超前或落後(%)：	2.43%				變更後契約：	23,709,734			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	累計完成%
一	疏濬工程						12	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
1	土方工作,挖方	T	1,340,000.00	-	1,340,000.00	100.00%	13	產品,拋石固床工,塊石,現地材料	M3	6,000.00	-	3,956.02	65.93%
2	臨時設施,施工便道	KM	12.00	-	11.33	94.42%	14	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1.00	-	1.0000	100.00%
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	15	防汛安全應變措施費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
4	擋移排水作業	式	1.00	-	1.0000	100.00%	16	8.8T以上灑水車租用費	台	460.00	-	343.00	74.57%
5	瀝青混凝土鋪面	T	1,400.00	-	1,399.74	99.98%		職業安全衛生費					
6	土方工作,近運填方(平均運距1.5km)	M3	69,500.00	-	71,483.93	102.85%		職業安全衛生教育訓練費	次	1.00	-	1.00	100.00%
7	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	b	職業安全衛生人員人事費	月	8.00	-	8.00	100.00%
8	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪南2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	c	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	8.00	-	5.00	62.50%
9	橋樑式地磅租用及維護管理費(溪北2座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	d	活動廁所租用費	座	2.00	-	2.00	100.00%
10	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	e	個人救生器材租用費	式	1.00	-	1.00	100.00%
11	疏濬區檢測費	式	1.00	-	1.0000	100.00%	f	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00	100.00%
12	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	2.00	-	2.00	100.00%	g	交通錐(軟質貼反光紙)	個	29.00	-	29.00	100.00%
13	剛性路面	座	2.00	-	2.00	100.00%	h	工地安全帽租用	個	29.00	-	29.00	100.00%
14	置土區重力式擋土牆	座	1.00	-	1.00	100.00%	i	充電式旋轉警示燈租用費	座	5.00	-	5.00	100.00%
二	雜項工程						j	黃色警示帶(每捲200m)	包	5.00	-	5.00	100.00%
1	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪南1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	四	品質管制作業費					
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置溪北1座)	式	1.00	-	1.0000	100.00%	甲	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3005粗細粒料壓碎法	件	9.00	-	9.00	100.00%
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	4.00	1.0000	4.00	100.00%	乙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3293以馬歇爾儀試驗基混合料塑性流動壓力試驗法	組	1.00	-	1.00	100.00%
4	邊界樁施測及埋設費	支	94.00	-	62.00	65.96%	丙	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3288瀝青路面壓實度試驗法	組	10.00	-	10.00	100.00%
5	申請臨時用電費	式	1.00	-	1.00	100.00%	丁	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青路面混合料壓實試驗法或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
6	臨時設施,工程用電	月	10.00	1.0000	9.00	90.00%	戊	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3147瀝青路面混合料壓實試驗法或高度試驗方法	個	10.00	-	-	0.00%
7	排水涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50.00	-	32.00	64.00%	五	環境保護措施費					
8	發電機租用費(備用電力)	全	1.00	-	1.0000	100.00%	a	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	1.0000	100.00%
9	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1.00	-	1.00	100.00%	b	其他環保、安衛設施及管理維護費	全	1.00	-	1.0000	100.00%
10	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長300x寬170cm,基礎及現場裝拆(含維護)	面	2.00	-	2.00	100.00%	六	材料管理費(含土地管理費、工程保險費(含第三人意外責任險、雇主意外責任險)、利潤、營業稅以外之稅項及其他費支)	全	1.00	-	1.0000	100.00%
11	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	25.00	-	24.00	96.00%	七	營業稅(5%)	全	1.00	0.0013	0.9659	96.59%

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

-

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

-

四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

1、竣工資料整理。

填表人：工程員林逸修

工務所主任：正工程司黃文斌