

「地下水保育管理計畫」
補助款(嘉義縣政府)執行情形查核報告

經濟部水利署
103 年 8 月 25 日

「地下水保育管理計畫」

補助款(嘉義縣政府)執行情形查核報告

一、計畫執行進度

- (一)102 年度違法水井處置執行計畫：經濟部水利署補助嘉義縣政府 470 萬元，辦理水井巡察、取締與封填作業(新增違法水井即查即封、既有違法水井處置封填)、水井調查作業及違法水井宣導作業(地層下陷防治志工服務隊)等工作。截至 102 年 12 月 31 日止，預定執行進度 100%，實際執行 93.42%，總計撥付經費 439 萬 783 元。
- (二)103 年度違法水井處置執行計畫：經濟部水利署補助嘉義縣政府 774 萬元，辦理水井巡察、取締與封填作業(新增違法水井即查即封、既有違法水井處置封填)、地下水管制區工廠內水井查察與處置作業、水井調查作業及違法水井宣導作業(地層下陷防治志工服務隊)等工作。截至 103 年 7 月 31 日止，請款 482 萬 1,024 元，經費請款率 62.34%，已核銷轉帳累計實支數 1,41 萬 7,065 元，實際執行率 18.3%。

二、整體經費與補助款支用情形

- (一)102 年度違法水井處置執行計畫，補助經費 470 萬元，本項補助款已納入縣府 102 年度施政計畫「水利工程-水利設施維護工程-業務費」項下。本計畫 102 年度實際執行數 439 萬 783 元，已核銷 439 萬 783 元，餘款 30 萬 9,217 元。
- (二)103 年度違法水井處置執行計畫，補助經費 774 萬元，本項補助款已納入縣府 103 年度施政計畫「水利工程-水利設施維護工程-業務費」項下。本計畫截至 103 年 7 月 31 日止，實際執行數 225 萬 855 元，已核銷轉帳累計實支數 141 萬 7,065 元。尚未核銷部分將儘速檢附經費累計表送本署辦理經費核銷。

三、嘉義縣政府內部控管機制

- (一) 如為列管案件由業務單位於每週填報案件進度管制表送管考單位提報主管會報中檢討。

- (二) 承辦科(水利管理科)每兩週將辦理情形及經費支出數額，呈報單位主管，以掌握各列管案件執行進度。
- (三) 每月不定期召開違法水井小組會議，以掌握封填水井作業、取締及行政罰鍰案件執行進度。
- (四) 巡查人員之管控與管理：6 名巡查人員須每天填寫巡查日誌，並於每週提交該週之巡查日誌(含路線圖)供審核。

四、計畫執行效益

- (一) 水井填塞情形，102 年度計畫預定填塞 90 口，實際填填計 92 口，已達成填塞目標；103 年度計畫預定填塞 70 口，截至 7 月底預計封填口數為 42 口，實際填塞 40 口。
- (二) 102 年完成縣轄境內地下水管制區 12 鄉鎮之水井調查作業。103 年重新調查東石鄉、布袋鎮水井調查作業及完成地下水管制區工廠內水井清查及裝置辨識標籤作業。
- (三) 已僱用 6 位巡查人員辦理新增、既有違法水井查緝、宣導說明會、地下水管制區工廠內水井清查、協助水權履勘與水利行政等工作，並製作巡查輪值表、巡查工作日誌(路線圖)、照片、封填資料整理建檔等之管理機制。
- (四) 102 年度違法水井處置執行計畫成果報告縣府已於 103 年 2 月 12 日府水管字第 1030020392 號函提送在案；經濟部水利署 103 年 2 月 19 日經水政字第 10351026650 號函同意備查。
- (五) 103 年度違法水井處置執行計畫書縣府已於 102 年 11 月 18 日府水管字第 1020211174 號函提報在案，經濟部水利署 103 年 3 月 18 日經水政字第 10351039550 號函同意辦理。
- (六) 地下水管制區內工廠水井查察作業執行成果報告提報情形：縣府業於 103 年 8 月 5 日府水管字第 1030139327 號函提送在案；經濟部水利署 103 年 8 月 13 日經水政字第 10351139250 號函同意備查。

五、其他事項：無

查核人員：

水利行政組：林副組長傳茂、張簡任正工程司昆茂、吳科長嘉恆

廖正工程司垂麟、林副工程司育如

主 計 室：柯燕靜

查核日期：103 年 8 月 25 日