

「流域綜合治理計畫」第六河川局諮詢小組第 7 次會議紀錄

壹、時間：105 年 8 月 26 日上午 10 時 0 分

貳、地點：本局防洪指揮中心二樓會議室

參、主持人：蔡局長宗憲

記錄：李憲榮

肆、主席致詞：略

伍、主辦課報告：

- 一、依據「經濟部辦理流域綜合治理計畫建立民眾參與機制注意事項」，本計畫規劃(含規劃檢討)及治理工程應適時召開說明會對外說明，本局與轄區市政府皆依此注意事項，積極辦理中。
- 二、本次會議，計有三個討論案，係本局、高雄市政府、臺南市政府辦理民眾參與機制執行情形，另由台南市政府報告台南市「三爺溪排水系統」治理情形，請各諮詢小組委員提供寶貴意見。

陸、諮詢小組第 6 次會議決議事項辦理情形：

項次	上次會議決議事項	最新辦理情形	主辦單位	決議
1	「中正湖排水系統規劃檢討」案，已於 105 年 3 月 23 日召開第二次地方說明會、「三爺溪排水系統規劃檢討」案，已於 105 年 3 月 10 日召開期初審查，預定 105 年 6 月 30 日前召開第一次地方說明會，請說明後續辦理情形。	「中正湖排水系統規劃檢討」案，已於 105 年 8 月 2 日召開水利署治理規劃審議會、「三爺溪排水系統規劃檢討」案，已於 105 年 6 月 1 日召開第一次地方說明會	六河局 規劃課	繼續 列管
2	有關鹿耳門溪治理之文化遺址及安南區紅樹林移植案，台南市政府日前正辦理基本設計中台南市政府水利局將俟完成基設審查後，即擇期邀相關單位召開地方說明會，並研商紅樹林移植可行性方案。	本府已於 105 年 6 月 22 日召開地方說明會，經洽台南市紅樹林保護協會，將於工程發包前協商移植地點。	台南市 政府	繼續 列管
3	六塊寮排水線治理，地方說明會請臺南市政府主動邀請台江流域學習社群就規畫設計進行討論；另六塊寮排水線還有很多農地，但是近來沿線工業廢	1 六塊寮排水線治理，第四河川局支援本局辦理，現正辦理委外相關程序中，已會知該局於設計階段辦理地方說明會，並邀請台江流域學習社群參加；沿線工業	四河局 台南市 政府	繼續 列管

	水污染嚴重，請臺南市政府治理時納入考量。	廢水污染嚴重，治理時將請臺南市政府協助處理。		
4	中正湖排水系統規劃檢討採治標方式，惟涉及山下排水水利會灌排渠道，應與水利會溝通辦理，避免影響期作灌溉。	「中正湖排水系統規劃檢討」內有關美濃山下排水收集系統改善工程，已於民國105年3月22日邀集水利會協商溝通，水利會將配合辦理。(高市水區字第10531759300號函)	高雄市政府	解除列管
5	重新檢討之規劃替代案，有關以中正湖水庫防洪操作來降低淹水之災害，唯中正湖水庫之功能仍以灌溉為主，故排空操作與灌溉是否衝突？請再檢討	「中正湖排水系統規劃檢討」內有關中正湖排水防洪操作灌溉用水問題，已於民國105年3月22日邀集水利會協商溝通，水利會將配合辦理。(高市水區字第10531759300號函)	高雄市政府	解除列管
6	中正湖現進行清淤計畫造成湖底、水門出口死魚惡臭引致民怨，請高雄市政府瞭解原因，研擬避免措施，並列入改建後防洪操作標準程序。	「中正湖排水系統規劃檢討」內有關中正湖排水防洪操作將保留部分灌溉用水量及生物棲息水量，將增加生物生存空間。	高雄市政府	解除列管
7	中正湖若改為防洪操作之替代方案，請考量中正湖水庫水門操作要點修正之必要性。	「中正湖排水系統規劃檢討」除擬定現況防洪操作原則，亦擬具溢洪道閘門改善後防洪操作原則，未來將配合改善後進行滾動式檢討修正水門操作原則。	高雄市政府	繼續列管
8	台南市西埔部落防護工程中，地方要求降低路拱，請台南市政府再檢討並研議可行方案。	本府將再考量行車舒適度及道路坡度規範，視現地狀況調整以符合地方民眾需求。	台南市政府	解除列管
9	典寶溪排水系統—潭子底及石螺潭排水於104年「高雄市管區域排水石螺潭排水系統上游規劃檢討報告」以上游高地分流方案並由國防部於106年負責執行，請加以追蹤。	1. 經洽空軍官校辦理情形，本案預計105年完成設計作業，105年年底完成工程招標。 2. 後續辦理情形由市府自行列管。	高雄市政府	解除列管

一、辦理情形諮詢小組委員意見：

(一)何委員建旺：

1. 項次2，南市文化遺址及安南區紅樹林移植案請南市府於設計完成後之地方說明

會能邀請地方 NGO 成員參加。

2. 項次 3，六塊寮排水之用地年底取得，請市府依時程完成，另本工程四河局支援，若辦理地方說明會應請六局、市府協助辦理。
3. 典寶溪有關空軍官校辦理一案請補列第九案，決議解除列管以符程序。

(二)彭委員合營：

1. 項次 1，有關中正湖排水系統規劃檢討已於 105 年 8 月 2 日召開水利署治理規劃審議會議已通過，故解除列管；三爺溪排水系統規劃檢討案已召開第一次地方說明會，並追蹤水利署治理規劃審議時程。。
2. 項次 2，台南市政府有關鹿耳門排水整治工程中有關非遺蹟遺蹟敏感區如何配合及既有紅樹林處置方案，因移植較專業仍請專業及地方意見協調。
3. 項次 3，六塊寮排水治理，因涉工業廢水污染及邀台江流域學習社群參加，請第四河川局主辦召開地方說明會並邀六河局及台南市政府參加協助處理。
4. 項次 7，中正湖排水系統規劃檢討有關水門操作要點請配合檢討修正。

(三)詹委員明勇：

1. 第 6 次會議辦理情形(項次 1)，中正湖已完成水利署審議，宜解除列管；但三爺溪排水尚有行政程序待處理，建議繼續列管。
2. 第 6 次會議辦理情形(項次 7)，中正湖溢洪道防洪操作原則，宜依循水庫管理機關規則確認操作原則(或公告)後，再行解除列管。

二、決議：

1. 南市文化遺址及安南區紅樹林移植案請南市府於設計完成後之地方說明會能邀請地方 NGO 成員參加。
2. 台南市政府有關鹿耳門排水整治工程中有關非遺蹟敏感區如何配合及既有紅樹林處置方案，因移植較專業仍請專業及地方意見協調。
3. 六塊寮排水治理，用地年底取得，請市府依時程完成，另因涉工業廢水污染及邀台江流域學習社群參加，請第四河川局主辦召開地方說明會並邀六河局及台南市政府參加協助處理。
4. 中正湖排水系統規劃檢討有關水門操作要點請配合檢討修正。
5. 中正湖溢洪道防洪操作原則，宜依循水庫管理機關規則確認操作原則(或公告)後，再行解除列管。

柒、討論事項：

案由一、六河局辦理民眾參與機制執行情形提請討論。

六河局說明：

本局分別於 105 年 07 月 29 日（星期五）及 105 年 08 月 08 日（星期一）辦理「新化區虎頭溪(3K+200~4K+048)大目橋上下游護岸改善工程」及「後勁溪後續排水改善工程(一、二工區)併辦土石標售」施工地方說明會。

一、諮詢小組委員意見：

(一)何委員建旺：

1. 地方說明會宜由六局或與地方共同主持。
2. 機關回覆意見宜就建議事項依契約或相關規定辦理非片面請廠商完成…等等。
3. 後勁溪3筆土地取得困難部份，建議與市府於溝通平台會議協調土地取得時程以利工進。

(二)彭委員合營：

1. 有關後勁溪後續排水改善工程施工說明會中有關尚有3筆土地取得之困難，如何說明處理情形及維大氣體公司施工範圍線與公司圍牆牴觸，已辦理土地鑑界，並依此做後續之處理。

(三)詹委員明勇：

1. 新化區虎頭溪之意見回應中，建議六河局主動協助虎頭埤排水規劃與放水情形。
2. 後勁溪排水工程的說明會宜請補充說明本次會議是否沈議員與六河局併案辦理，以釐清機關權責與後續回覆之處置。

二、決議：

1. 地方說明會宜由六局或與地方共同主持。
2. 機關回覆意見宜就建議事項依契約或相關規定辦理非片面請廠商完成…等等。
3. 後勁溪3筆土地取得困難部份，建議與市府於溝通平台會議協調土地取得時程以利工進。
4. 新化區虎頭溪之意見回應中，建議六河局主動協助虎頭埤排水規劃與放水情形。
5. 後勁溪排水工程的說明會宜請補充說明本次會議是否沈議員與六河局併案辦理，以釐清機關權責與後續回覆之處置。

案由二、高雄市政府辦理民眾參與機制執行情形提請討論。

高雄市政府說明：

本府於105年7月22日於永安區公所召開民眾參與機制，辦理「北溝排水系統整治地方說明會」，各項議題與決議事項摘要如下：

項次	議題	決議
1	本局簡報整體北溝排水系統各項整治工程執行情形。	由於地方里長陳情新港里淹水情形嚴重，要求儘速推動規劃報告第二、三期工程，並優先提報「流域綜合治理計畫」爭取經費辦理。

項次	議題	決議
2	簡報「永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程(一、二工區)」工程內容，及工區內既有養殖管線施工期間影響及未來復舊方案說明並共同研商完工後養殖管線維管單位。	(1)與會各單位、里長及民眾普遍支持工程設計型式，即一工區護岸主要採預力版樁護岸工法，二工區護岸主要採 RC 護岸工法，以及養殖管線整理採「鋼筋混凝土管線架」、「不鏽鋼桁架橫越」工法。 (2)施工期間須維持養殖管線抽排水正常，需俟設置好復舊管線後，方可截斷廢除既有管線，及管線施工廠商應與在地業者協調溝通後施作。及對外運回填土方確實把關，不得使用污染土壤回填。
3	簡報「淵源橋、溪墘橋等 4 座橋樑改建工程」工程內容，及施工期間交通維持措施說明。	(1)與會各單位、里長及民眾普遍支持工程設計型式，及設計「鋼筋混凝土管線架」工法。 (2)請顧問有限公司分別訂定各橋樑改建工期，以利控管施工期限，縮短周遭交通影響時間。
4	研商「永達路永安聚落截流箱涵新建工程」施作可行性。	(1)為改善永達路附近聚落淹水問題，本局將先釐清工程用地地籍情形，倘涉及牴觸地上物部分，未來將依「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」，本府自籌拆遷費用，辦理地上拆遷補償作業。 (2)本工程已同步提報爭取「流域綜合治理計畫—106 年度應急工程」經費補助。

一、諮詢小組委員意見：

(一)何委員建旺：

1. 北溝部分地方說明依應急工程確有困難，另涉及工法用地取得仍有爭議，建議市府再召開說明會再行確認後續事宜。

(二)彭委員合營：

- 1.高雄市政府永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程召開民眾參與機制地方說明會中有關養殖管線配合施工及施工中魚塭養殖之配合，此部分與漁民與地方應說明配合。

(三)詹委員明勇：

- 1.高雄市府北溝排水相關程序，宜請出席單位提供簡報資料以便理解高市府之作為。
- 2.「永安排水…新建工程」涉及養殖管線之抽換，建議高雄市政府妥善因應處置。

二、決議：

- 1.北溝部分地方說明依應急工程確有困難，另涉及工法用地取得仍有爭議，建議市府再召開說明會再行確認後續事宜。
- 2.高雄市政府永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程，有關養殖管線配合施工及施工中魚塭養殖之配合，涉及養殖管線之抽換，建議高雄市政府妥善因應處置，與漁民與地方應充分說明溝通。
- 3.高雄市府北溝排水相關程序，宜請出席單位提供簡報資料以便理解高市府之作為。

案由三、臺南市政府辦理民眾參與機制執行情形提請討論。

臺南市政府說明：

- 1.本次第一期治理工程設計階段已召開地方說明會有「三爺溪排水土庫溝排水出口至鯉潭橋段護岸整治工程」、「三爺溪排水一甲排水出口至土庫溝排水段護岸整治工程一工區B標」、「三爺溪排水一甲排水出口至土庫溝排水段護岸整治工程二工區」、「大灣排水治理工程」、「鹿耳門排水整治工程(Sta.3k+310~4k+440)」及「大小白米地區部落防護工程」等6案；尚有1案本府俟完成預算書初稿後將儘速召開說明會。
- 2.本次第二期治理工程設計階段已召開地方說明會有「永康排水疏洪抽水站擴充16CMS抽水機組工程」、「北門區南1線聚落維生道路加高工程(舊渡子頭-大、小白米)」、「鹿耳門排水整治工程(Sta.1k+600~2k+070)」及土城仔排水整治工程(Sta.0k+000~0k+750)一、二工區等5案，餘未辦理說明會案件本府將依規定儘速召開。
- 3.由本府報告臺南市「三爺溪排水系統」治理情形。

一、諮詢小組委員意見：

(一)何委員建旺：

- 1.市府簡報資料充實，惟地方意見機關回覆建請補列，對遺址及紅樹林移植問題點均未明列，建議市府追蹤辦理。

(二)詹委員明勇：

1. 台南市鹿耳門排水與土城仔排水工程歷次說明會中民眾之意見建議明確回應，涉及文資法與紅樹林的課題，更應詳細陳述。

二、決議：

1. 市府簡報資料充實，惟地方意見機關回覆建請補列，對遺址及紅樹林移植問題點均未明列，建議市府追蹤辦理。
2. 台南市鹿耳門排水與土城仔排水工程歷次說明會中民眾之意見建議明確回應，涉及文資法與紅樹林的課題，更應詳細陳述。

捌、臨時動議：無。

玖、散會