「114年度馬太鞍溪光復一、二及三號堤防復建工程」(一工區)、(二工區)及(三工區)等3標廠商公開說明會

會議紀錄

壹、開會時間：114年10月9日（星期四）上午10時0分

貳、開會地點：本署臺中辦公區第三會議室

參、主持人：許組長朝欽　　紀 錄：郭怡君

肆、出席單位及人員：詳簽名冊(數位簽到)。

伍、主席致詞：略。

陸、 主辦單位報告：略。

柒、 工程內容說明介紹簡報（第九河川分署)：略。

捌、 廠商意見彙整：

一、 健達營造有限公司

(一)去(113)年10月、11月仍有颱風，因本工程限期於115年4月30日前完工，如有非可歸責廠商因素工期是否可申請展延?

(二)鄰近工區之花蓮南濱地區混凝土廠料源已不足供應本工區，是否執行單位有考量?

(三)目前馬太鞍溪橋斷掉，後續如從對岸打設施工便道過來，是否有編列相關費用？

水利署回應意見

(一)有關本案限期完工是否有展延空間一節，回應如下：

1. 依據契約附錄6「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」第2點規定，本署暨所屬機關辦理工程，若屬必須限期完工之工程，其核算方式，另依契約規定辦理，不適用本注意事項。故本案復建工程係限期完工，不適用本署工期核算注意事項辦理工期展延。

2. 再依本署工程契約第7條第3款規定，「契約履約期間，有發生第17條第

5款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故(且非可歸責於廠商)，致契約全部或部分必須停工時，機關得通知廠商停工，停工原因消滅後，機關應立即通知廠商復工」。另契約第7條第4款規定，同條第3款停工之展延工期，除另有規定外，機關得依廠商報經機關核備之預定進度表之要徑核定之。

3. 綜上，倘若復建工程遭遇颱風等不可抗力因素，致契約全部或部分必須停工時，機關得通知廠商停工，停工之展延工期依廠商報經機關核備之預定進度表之要徑核定之。

(二)有關混凝土供料問題，本署於114年10月4日「馬太鞍溪堤防搶險災後復原前進指揮所」第九次工作會議，已提供建議混凝土預拌廠（花蓮縣鳳林鄉，每日預估可提供250~300 m^3、花蓮縣瑞穗鄉每日預估可提供500 m^3)供料、現地拌合方式及臨時拌合設備施設等三個研議方案供設計單位參考。

(三)所提編列施工便道經費之參考意見，請設計單位納入考量。

二、 旺旺旺營造工程有限公司

(一)堤前基礎高度設計4M，施作較為困難，且木模線型容易不佳，建議可以改為基礎版1M厚打底，再以3M基礎塊銜接，施工較為方便。

(二)堤前10噸混凝土塊設計1:10坡度擺放，建議改為平放，畢竟10噸混凝土塊重量不輕，不易施工。

水利署回應意見

所提供之兩點參考意見，請設計單位納入考量。

玖、 綜合結論

一、 感謝今(10/9)日廠商所給予之寶貴意見，設計單位均已上線參加及獲悉，基於時效性，請各分署就廠商所提供之參考意見，先行納入設計考量，另本署將儘速彙整成書面意見提供予設計單位，並請設計單位納入考量。

二、 本次三標工程整體時程較為緊迫，限期於115年4月30日前全數完工，採最有利標決標方式辦理，預計於114年10月20日前上網公告及114年10月下旬開標，並於投標文件審查符合招標文件規定後，擇期召開評選並決標，以決標次日為開工日，第一、七、八河川分署將儘速辦理後續招標作業，也歡迎大家共同參與此項工程。

三、 本次會議提供之相關資料，屬於先期作業成果並非招標文件，相關採購內容包含投標廠商資格等規定，均以上網公告招標文件為準。

「114年度馬太鞍溪光復一、二及三號堤防復建工程」(一工區)、(二工區)及(三工區)等3標廠商公開說明會

簽到表

時間	114年10月9日 09:00	地點	3F第三會議室
主持人	許朝欽 (09:41)	紀錄	郭怡君　(數位)(09:40)

出席人員:

單位	職稱	姓名	簽名	備註
政風室	視察	蔣立偉	蔣立偉(數位簽到)	(09:58)
主計室一科	科員	吳婉鈺	吳婉鈺	(09:58)
主計室一科	科員	陳文信	陳文信	(09:58)
順時營造股份有限公司	負責人	蘇麗惠	蘇麗惠	(09:39)
宗鑫營造有限公司	行政	陳依侖	陳依侖	(09:53)
隆盛營造有限公司	股東	吳樹彬	吳樹彬	(09:32)
健達營造有限公司	專任工程人員	歐泰林	歐泰林	(09:55)
健達營造有限公司	員工	梁介凡	梁介凡	(09:59)

單位	職稱	姓名	簽名	備註
田茂營造事業有限公司	工程師	林煌貴		(09:52)
金漢鑫營造廠股份有限公司	負責人	許誌顯		(09:55)
洲域營造有限公司	技師	吳明昆		(09:48)
星喬營造有限公司	品管	黃韻慈		(10:10)
星喬營造有限公司	主任	宋呈祥		(10:10)
崧源營造有限公司	負責人	洪錫環		(09:51)
河川海岸組三科	科長	賴烱賓	賴烱賓(數位簽到)	(09:51)
工程事務組	副組長	吳明昆	吳明昆(數位簽到)	(09:52)
工程事務組一科	科長	周湘俊	周湘俊(數位簽到)	(09:40)
工程事務組一科	正工程司	陳憲儀	陳憲儀(數位簽到)	(09:16)
工程事務組一科	副工程司	蔡易融		(09:40)
工程事務組一科	工程員	蕭宗奇	蕭宗奇(數位簽到)	(09:41)

單位	職稱	姓名	簽名	備註
工程事務組一科	工程員	周宛蓉	周宛蓉	(09:42)
工程事務組二科	正工程司	鄒侑達	鄒侑達	(09:43)
第一河川分署/分署長室	分署長	董志剛	董志剛(數位簽到)	(10:00)
第一河川分署/分署長室	副分署長	吳瑞祥	吳瑞祥	(09:56)
第一河川分署/工務科	正工程司兼科長	蘇莎琳	蘇莎琳	(09:45)
第一河川分署/工務科	工程員	陳逸儒	陳逸儒	(09:51)
第一河川分署/政風室	主任	李蕙蘭	李蕙蘭(數位簽到)	(10:00)
第六河川分署/分署長室	分署長	謝明昌	謝明昌	(09:33)
第七河川分署/分署長室	秘書	莊德升	莊德升(數位簽到)	(09:49)
第七河川分署/工務科	科長	王常勉	王常勉(數位簽到)	(09:52)
第七河川分署/工務科	副工程司	林志旻	林志旻	(09:50)
第八河川分署/分署長室	分署長	郭建宏	郭建宏(數位簽到)	(09:37)

單位	職稱	姓名	簽名	備註
第八河川分署/分署長室	副分署長	謝文元	謝文元	(10:08)
第八河川分署/工務科	科長	洪兆能	洪兆能	(09:55)
第八河川分署/工務科	正工程司	李志信	李志信	(09:49)
第八河川分署/工務科	副工程司	謝惠瑄	謝惠瑄	(09:48)
第八河川分署/管理科	工程員	陳柏元	陳柏元(數位簽到)	(09:48)
第九河川分署/工務科	科長	黃承焌	黃承焌	(09:39)
員達營造有限公司	負責人	周勇佑	周勇佑	(09:58)
安基營造有限公司	副理	尤嘉韻	尤嘉韻	(10:21)
旺旺旺營造工程有限公司	負責人	蔡志杰	蔡志杰	(09:54)
東王營造有限公司	行政人員	李宜蓁	李宜蓁	(10:29)
第一河川分署	正工程司	吳忠信	吳忠信	(09:50)